Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.25 09:47:28 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό **14** της **17/11/2026** τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑ ΚΩ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 225 **ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Ελληνικά Κεφάλου, Α.Μ. 4/2026».**

Στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΩ σήμερα **17/11/2026** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09.30 π.μ**. ύστερα από την υπ' αριθ. **4952/13-11-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της ΔΕΥΑ ΚΩ που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά στις **13-11-2026** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ρυθμίσεις του Ν. 5321/2026 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α΄) συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κω, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία των μελών που απαιτείται για την νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα μελών παραβρέθηκαν τα **έξι (6) μέλη** δηλαδή**:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Σ. Καμπουράκης- Πρόεδρος	**1. Ν. Πατάκος**
2. Σ. Δουδούς	**2. Ι. Καματερός**
3. Σ. Πης	**3. Ν. Παστρικός**
4. Σ. Κανταρζή	**4. Γ. Χρυσουλάκης**
5. Σ. Βλάχου	**5. Β. Πη**
6. Γ. Ζαχαράκης	**οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα**

(Ο *κ.* ***Δουδούς Σοφοκλής*** *μετέχει ως αναπληρωματικός, νομίμως ορισθείς, του τακτικού μέλους κ.* ***Ζαχαρού Κωνσταντίνου*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Ο *κ.* ***Πης Σταμάτης*** *μετέχει ως αναπληρωματικός, νομίμως ορισθείς, του τακτικού μέλους κ.* ***Θεοφιλίδη Γεώργιου*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Η *κα.* ***Κανταρζή Σταματία*** *μετέχει ως αναπληρωματική, νομίμως ορισθείσα, του τακτικού μέλους κας* ***Γιαννούλη Διονυσίας*** *η οποία αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Η *κα.* ***Βλάχου Σεβαστή*** *μετέχει ως αναπληρωματική, νομίμως ορισθείσα, του τακτικού μέλους κ.* ***Μαραγκού Αριστείδη*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΚ κα. Παπαλεξίου Ευτυχία, ως εισηγήτρια των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η γραμματέας του Δ/κού Σ/λιου κα. Κοτζαταπάνη Ουρανία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης.

Η Διευθύντρια εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω την υπ΄αριθ. πρωτ. 4674/29-10-2026 εισηγητική έκθεση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ ΚΩ κ. Χατζηπέτρου Πέτρου περί 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Ελληνικά Κεφάλου, Α.Μ. 4/2026», η οποία έχει ως ακολούθως:

«Η εργολαβική σύμβαση με αρ. πρωτ. 3122/21-7-2026 (ΑΔΑΜ:26SYMV019480179) για το έργο **«ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΟΥ, Α.Μ. 4/2026»**, ποσού **57.364,77€** μη συμπ/νου Φ.Π.Α., υπογράφτηκε μεταξύ της αναδόχου εταιρίας «ΝΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΛΚΥΩΝ» και της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω στις 21-7-2026 με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, **έως 20/11/2026**. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανόρυξη μίας (1) γεώτρησης ύδρευσης στη θέση «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Κεφάλου στην Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών προς αντικατάσταση αντίστοιχης υφιστάμενης γεώτρησης λόγω βλάβης, για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω στην περιοχή της Κεφάλου.

Ο ανάδοχος, με το αρ. πρωτ. 4539/19-10-2026 έγγραφό του, υπέβαλλε αίτημα παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30/12/2026, λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την κατασκευή της γεώτρησης και λόγω ανάγκης αυξομείωσης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών οι οποίες προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις κατά την εκτέλεση του έργου και καθίστανται απαραίτητες τόσο για την ολοκλήρωση όσο και αρτιότατα και την λειτουργικότητα του έργου. Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται επιπλέον η έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου έως τις 21/11/2026.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη εκτέλεσης του έργου, με την παρούσα εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της αρχικής συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης που είναι η 21/11/2026 έως τις **30/12/2026.**

Η παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας και κάλεσε τα μέλη του Δ/κού Σ/λιου να αποφασίσουν σχετικά επί του ανωτέρω θέματος.

Το Δ/κό Σ/λιο σύμφωνα με τα οριζόμενα για την δια ζώσης ψηφοφορία στην κείμενη νομοθεσία αφού έλαβε σοβαρά υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου του,
- την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ Δήμου Κω,
- τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ρυθμίσεις του Ν. 5321/2026 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α΄).
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- την εργολαβική σύμβαση με αρ. πρωτ. 3122/21-7-2026 (ΑΔΑΜ:26SYMV019480179) για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΟΥ, Α.Μ. 4/2026».
- το υπ αρ. πρωτ. 4539/19-10-2026 έγγραφό της αναδόχου εταιρίας «ΝΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΛΚΥΩΝ», με το οποίο υπέβαλλε αίτημα παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30/12/2026.

- την υπ΄αριθ. πρωτ. 4674/29-10-2026 εισηγητική έκθεση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ ΚΩ κ. Χατζηπέτρου Πέτρου περί 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Ελληνικά Κεφάλου, Α.Μ. 4/2026».

το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από το οποίο προέκυψε: επί έξι (6) παριστάμενων μελών, ψήφισαν υπέρ της προτάσεως και τα έξι (6) παριστάμενα μέλη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. πρωτ. **4674/29-10-2026** εισηγητική έκθεση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ ΚΩ κ. Χατζηπέτρου Πέτρου και χορηγεί **1η** παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Ελληνικά Κεφάλου, Α.Μ. 4/2026»** με την ανάδοχο εταιρία «**ΝΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΛΚΥΩΝ»** που είναι η 21/11/2026 έως τις **30/12/2026** επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. **225**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σ. ΔΟΥΔΟΥΣ
2. Σ. ΠΗΣ
3. Σ. ΚΑΝΤΑΡΖΗ
4. Σ. ΒΛΑΧΟΥ
5. Γ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ